

北小学校仮設校舎設置工事 進捗状況（令和7年12月時点）



グラウンドから撮影

- ・グラウンドに工事の仮囲いを設置しました。



体育館への渡り廊下から撮影

- ・工事用出入口を設置しました。事故がないよう交通誘導員を常時配置しています。



工事エリア内から撮影

- ・グラウンドを荒らさないよう敷き鉄板を設置し、作業しています。



現場事務所から撮影

- ・バックネット、遊具を撤去しました。また、仮設校舎の基礎を設置するための掘削作業が始まりました。





グラウンドの様子