

厚木市文化会館改修工事 工事進捗

2024年04月17日修正

	工事予定	実績	トピック
2023年10月	2.5%	2.5%	溢れ池解体、内装解体、設備機器撤去
11月	5.0%	5.0%	内装解体、設備機器撤去、舞台装置解体、大ホール足場組立
12月	10.0%	10.0%	内装解体、設備機器撤去・取付、舞台装置解体、小ホール足場組立
2024年 1月	17.5%	17.5%	トップライト解体、屋上基礎工事
2月	27.5%	27.5%	トップライト取付、外壁補修工事開始
3月	40.0%	40.0%	屋上防水工事開始、5階くつろぎスペース天井補強、設備改修工事開始
4月	50.0%		大ホール天井耐震工事、小ホール天井耐震工事 内装6階～4階改修工事、設備改修工事
5月	62.0%		外壁補修工事、内装3階～2階改修工事、設備改修工事
6月	74.0%		外壁補修工事完了・外部足場解体完了、大ホール天井耐震工事完了、 内装1階～B1階改修工事、設備改修工事
7月	88.0%		ソーラーパネル取付、舗装工事、舞台装置設置、小ホール天井耐震工事完了、 設備改修工事完了
8月	95.0%		仮囲い解体、クリーニング、外構工事完了
9月	100.0%		検査