

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和6年度)

完了：3件 計画どおり進行中：5件 進行中：18件

資料2

No.	対象施設名	令和6年度の取組スケジュール	進捗状況	令和6年度の第1短期再編プログラム対象施設の取組実績		今後の取組	担当部署
1	依知南小学校 (中央棟)	1. 基本設計・実施設計	進行中	【事業者選定業務】 令和5年12月15日から令和7年3月14日までを履行期間とする依知南小学校及び緑ヶ丘小学校施設建て替え整備事業者選定支援業務委託(2校総額21,780,000)契約を令和5年に締結し、市場(意向)調査を実施するとともに、募集要項等を作成した。公募型プロポーザルにより、優先交渉者を特定し、令和7年2月に仮契約を締結した。	【仮設校舎賃貸借】 令和6年1月31日から令和10年5月10日までを履行期間(賃貸借期間：令和7年3月10日から令和10年1月10日まで)とする依知南小学校仮設校舎賃貸借契約を締結し、仮設校舎が完成した。	DB方式を採用したことから、事業スケジュールを見直した。 令和7年3月9日 仮設校舎設置 令和7年3月～令和7年4月：仮設校舎へ移転 令和7年4月～令和8年2月：既存校舎解体工事 令和7年4月～令和8年6月：実施設計 令和8年7月～令和9年10月：新校舎建設工事 令和9年12月～令和10年1月：新校舎へ移転 令和10年1月：供用開始	学校施設課
2	緑ヶ丘小学校 (東棟・西棟)	1. 基本設計・実施設計	進行中	【事業者選定業務】 令和5年12月15日から令和7年3月14日までを履行期間とする依知南小学校及び緑ヶ丘小学校施設建て替え整備事業者選定支援業務委託(2校総額21,780,000)契約を令和5年に締結し、市場(意向)調査を実施するとともに、募集要項等を作成した。公募型プロポーザルにより、優先交渉者を特定し、令和7年2月に仮契約を締結した。	【仮設校舎賃貸借】 令和6年3月13日から令和10年8月10日までを履行期間(賃貸借期間：令和7年7月10日から令和10年4月10日まで)とする緑ヶ丘小学校仮設校舎賃貸借契約を締結し、仮設校舎の設置に着手した。	DB方式を採用したことから、事業スケジュールを見直した。 令和7年7月9日 仮設校舎設置 令和7年7月～令和7年8月：仮設校舎へ移転 令和7年8月～令和8年6月：既存校舎解体工事 令和7年7月～令和8年9月：実施設計 令和8年10月～令和10年1月：新校舎建設工事 令和10年3月～令和10年4月：新校舎へ移転 令和10年4月：供用開始	学校施設課
3	北小学校 (南棟)	1. 基本設計・実施設計	進行中	【基本設計・実施設計】 令和6年6月11日から令和8年2月27日までを履行期間とする北小学校施設建て替え整備ほか設計業務委託契約を締結し、新校舎建設及び仮設校舎設置に係る基本設計並びにプール解体に係る実施設計を実施した。	【関係者との協議】 令和5年6月15日に北小学校施設建て替えに係る学校関係者調整会を設置し、計5回の会議を開催した。	令和6年6月～令和8年2月 ：基本設計・実施設計(校舎及びプール解体設計を含む。) 令和7年11月～令和8年7月：仮設校舎設置 令和8年7月～令和8年8月：仮設校舎へ移転 令和8年10月～令和9年7月：解体工事 令和9年9月～令和10年12月：新校舎建設工事 令和11年3月～令和11年4月：新校舎へ移転 令和11年4月：供用開始	学校施設課
4	小鮎小学校 (南棟)	1. 基本設計・実施設計	進行中	—	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課
5	依知小学校 (体育館)	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 基本計画 3. 関係者との協議	進行中	—	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課
6	厚木小学校 (北棟・東棟)	1. 基本計画 2. 関係者との協議 3. 基本設計・実施設計	進行中	—	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課
7	厚木第二小学校 (西棟)	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 基本計画 3. 関係者との協議	進行中	—	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課
8	南毛利中学校 (体育館)	1. 基本設計・実施設計	進行中	【基本計画】 令和6年5月21日から令和7年2月14日までを履行期間とする南毛利中学校施設建て替え整備基本計画策定支援業務委託を締結し基本計画案を作成した。	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和6年度)

完了：3件 計画どおり進行中：5件 進行中：18件

資料2

No.	対象施設名	令和6年度取組スケジュール	進捗状況	令和6年度の第1期短期再編プログラム対象施設の取組実績		今後の取組	担当部署
9	睦合中学校 (体育館)	1. 基本計画 2. 基本設計・実施設計	進行中	—	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課
10	東名中学校 (南棟)	1. 基本計画 2. 基本設計・実施設計	進行中	—	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課
11	小鮎中学校 (北棟・体育館)	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 基本計画 3. 関係者との協議	進行中	—	—	学校施設の建て替え整備費の平準化などを踏まえ、耐用年数評価を実施する予定であり、その結果を踏まえて今後のスケジュールについて関係各課と調整する予定である。	学校施設課
12	市庁舎 (本庁舎)	1. 建設工事	計画どおり 進行中	【実施設計】 令和5年6月から令和7年8月を契約期間とする厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務（第Ⅰ期業務）において、建設工事に必要となる図面作成を実施した。	【建設工事】 令和5年10月から令和9年5月を契約期間とする厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務（第Ⅲ期業務）において、建物本体工事に着手した。	建設予定地の地下に埋設された既設インフラのうち、神奈川県企業庁厚木水道営業所が施工する上水道の移設工事の入札に不調が続き、以降の工事工程に影響が生じたため、工期を延長した。令和9年5月竣工、令和9年度供用開始を目指して事業に取り組む。	市街地整備課
13	三田児童館	1. 基本設計・実施設計	進行中	【適正配置・建て替えの検討】 児童館と学校の併設複合の方向性を踏まえ、三田小学校プール解体後の跡地を候補地として選定するとともに、放課後児童クラブとの複合化について検討。また、整備方針策定に伴う意見交換会の実施、パブリックコメントの実施に向けて取り組んだ。	—	令和7年度にパブリックコメントを実施し、整備方針を策定する。その後、関係課や地元建設委員会と協議し、新築設計等を進めていく。	青少年課
14	長坂老人憩の家	1. 適正配置・建て替えの検討	進行中	【適正配置・建て替えの検討】 適正配置・建て替えの検討に向け、庁内関係課と複合化・集約化等に関する方向性や考え方を確認するなど、施設に関連する情報の整理を行った。	—	周辺施設との複合化・集約化・建替え等の検討や関係課との協議を行っていく。	福祉総合支援課
15	北部学校給食センター	1. 売却又は有効活用	進行中	—	—	北部学校給食センターの跡地利用については、有効活用が図れるように引き続き検討します。 また、跡地利用が決まり次第、既存建物の解体を行います。	学校給食課

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和6年度)

完了：3件 計画どおり進行中：5件 進行中：18件

資料2

No.	対象施設名	令和6年度の取組スケジュール	進捗状況	令和6年度の第1期短期再編プログラム対象施設の取組実績		今後の取組	担当部署
16	厚木シティプラザ (中央図書館)	1. 建設工事	計画どおり 進行中	<p>[実施設計等] 建物本体工事で施工する図書館エリアの内装、設備等に係る実施設計において、専門家とアドバイザー一業務委託契約を結び、建物本体の設計事業者と各種調整を実施するとともに、家具・備品計画、資料配架計画、VI（ビジュアルアイデンティティ）計画、サイン計画の作成等を実施した。また、図書館、（仮称）未来館を含む複合施設の愛称を市民公募及び市民投票により決定した。</p>	—	本プログラムにおける取組スケジュールと、複合施設の建設スケジュールに乖離が生じているため、複合施設の建設スケジュールに合わせ、令和9年度の供用開始に向け業務を進めていく。	中央図書館
17	厚木シティプラザ (子ども科学館)	1. 建設工事	計画どおり 進行中	<p>[実施設計] 厚木市（仮称）未来館内装・展示設計・製作等業務委託（契約期間：令和5年11月1日～令和9年12月15日）において、ドームシアターの外殻部分や内装、展示装置等の実施設計及び施設の事業・運営計画の作成等を実施した。</p>	—	本プログラムにおける取組スケジュールと、複合施設の建設スケジュールに乖離が生じているため、複合施設の建設スケジュールに合わせ、令和9年度の供用開始に向け業務を進めていく。	中央図書館
18	厚木北公民館	1. 建設工事	計画どおり 進行中	<p>[建設工事] 令和5年6月20日から令和7年2月28日までの履行期間とする厚木北公民館新築（建築、電気、衛生、空調）工事契約を締結し、令和7年2月28日に工事が完了し、3月14日に引渡しを受けた。</p>	—		市民協働推進課
19	消防団第8分団 第6部器具置場	1. 供用開始	完了	<p>[建設工事] リース方式により、鉄骨造への建て替えを令和6年2月29日に完了し、令和6年度から前倒して令和6年3月1日に供用開始した。</p>	—		警防課
20	消防団第5分団 第3部器具置場	1. 建設工事	完了	<p>[建設工事] リース方式により、鉄骨造への建て替えを令和7年1月31日に完了し、令和7年2月1日に供用開始した。</p>	—		警防課
21	厚木シティプラザ (老人福祉センター寿 荘)	1. 移転・内装改修工事	進行中	<p>[基本調査業務] ・利用者アンケート調査（令和5年5月17日～5月31日） ・法的・構造等の調査及び概算改修工事費を把握するための調査業務委託（令和5年6月16日～8月31日） ・庁内関係部等打ち合わせ（令和6年1月22日、2月13日、2月22日） ・利用団体意見交換会（令和6年10月30日、令和7年1月24日）</p>	—	令和7年度：関係団体との協議・実施設計委託 令和8年度～令和9年度：条例改正、改修工事・移転手続 令和10年度：供用開始	健康医療課

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和6年度)

完了：3件 計画どおり進行中：5件 進行中：18件

資料2

No.	対象施設名	令和6年度の取組スケジュール	進捗状況	令和6年度の第1期短期再編プログラム対象施設の取組実績		今後の取組	担当部署
22	厚木消防署本署	1. 基本計画	進行中	<p>【適正配置・建て替えの検討】</p> <p>厚木市消防庁舎整備検討委員会等にて、建て替え候補地及び整備に係る課題について検討を行った。また、新たな消防防災の拠点施設として機能を確保するため、現在地での建て替えについて検討するに当たり、建築に関する課題、条件などについて、専門的知見をいかした建て替えに向けた調査委託を行った。</p>	<p>【関係者との協議】</p> <p>建て替え候補地の選定及び課題について関係課等と協議した。</p>	<p>令和7年度は、新たな消防・防災の拠点施設として機能を確保するため、現在地での建て替えに向け、再整備方針を策定するとともに、庁舎敷地測量等を実施する。</p>	消防総務課
23	小鮎保育所	1. 供用開始	完了	<p>【建設工事】</p> <p>リース方式による施設の建て替えを行い、令和6年4月1日に供用開始した。</p>	—		保育課
24	南毛利保育所	1. 関係者との協議	計画どおり進行中	<p>【関係課との協議等】</p> <p>庁内関係課と協議・調整を図った。また、運営方法を含めた施設の在り方について研究を進めた。</p>	—	<p>引き続き、関係課との協議及び市内保育施設等との意見交換を通じ、運営方法等を含め、検討していく。</p>	保育課
25	睦合南公民館	1. 土地収用法事業認定 2. 地元建設委員会との協議	進行中	<p>【適正配置・建て替えの検討】</p> <p>建て替えの候補地について、地元建設促進委員会と検討を行った。</p>	<p>【関係者との協議】</p> <p>建て替えの候補地の選定について、関係者と協議した。</p>	<p>関係者と協議が終了していないため、取組スケジュールと相違があるが、協議が整い次第、土地収用法事業認定の手続きを速やかに進める。</p>	社会教育課
26	藤塚児童館	1. 基本設計・実施設計・建設工事	進行中	<p>【適正配置・建て替えの検討】</p> <p>【関係者との協議】</p> <p>児童館と学校の併設複合の方向性を踏まえ、周辺施設との複合化・集約化の可能性及び建て替えの候補地の選定に向けた検討を、関係課（行政経営課、福祉総合支援課）及び地元自治会関係者等と協議を行った。</p>	—	<p>地元から提示のあった候補地については、施設の立地環境などに課題があることから、建て替えの候補地の選定に至らなかった。今後、先行している（仮称）三田児童館等複合施設の検討状況を踏まえ、適正配置・建て替えの検討を進めていく。</p>	青少年課