

## （仮称）厚木市学校給食センターの整備状況について

北部学校給食センターを更新する施設として、現在、整備中の（仮称）厚木市学校給食センターについて、資料1-1のとおり整備状況をご報告いたします。

本施設の整備に当たっては、設計・建設・維持管理・運営の業務を実施するPFI事業として実施するため、令和2年10月に（仮称）厚木市学校給食センター整備運営事業契約を株式会社厚木学校給食サービスと締結いたしました。

その後、令和3年6月までに基本設計、実施設計を完了させ、上下水道のインフラ工事等を行い、7月に建築本体工事に着手いたしました。

建築本体工事の期間につきましては、令和3年7月2日から令和4年6月末までの予定であり、竣工、完成検査を経て、市への施設引渡しとなります。工程表に添付した写真は、鉄骨工事が完了した令和3年12月のものであり、現在は外壁及び屋根工事を行っております。

施設の引渡し後は、7月から8月までの2カ月間で調理及び配送のリハーサル等を行い、開業準備を進め、8月末に開所式を予定しています。

以上のスケジュールにより、9月（2学期）から新センターによる中学校給食の提供を開始いたします。