

社会资本総合整備計画

厚木市都市公園の長寿命化と安全・安心な公園づくり(第2期)(防災・安全)

(H29～H33)

厚木市

令和7年3月18日

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年01月15日

計画の名称	厚木市都市公園の長寿命化と安全・安心な公園づくり（第2期）（防災・安全）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）											
交付対象	厚木市											
計画の目標	<p>厚木市には、平成28年9月末現在で公園が233箇所あり、その大半が供用開始から25年程となっている。</p> <p>このように、公園施設の老朽化が進む中で、安心・安全で快適に利用できるよう厚木市公園施設長寿命化計画に基づき、施設のリニューアルを進めていくことで、公園利用のネットワークを充実させるとともに、個々の公園の魅力を向上させ、利用価値及び都市環境改善の存在価値を高め、市民生活環境の向上を目標に、安全性の確保、予算の平準化及びライフサイクルコスト縮減の取り組みを図りながら、公園施設の長寿命化を推進する。</p> <p>さらに、土砂災害防止法における土砂災害警戒区域として指定された公園に対して、対策施設整備による危険区域指定の解除を行い、市民が安全に安心して利用できる公園として整備・保全を進める。</p>											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	445	A	445	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）				定量的指標の現況値及び目標値			
	定量的指標の定義及び算定式				当初現況値	中間目標値	最終目標値	
					平成29年度当初			平成33年度末
1	公園施設長寿命化計画における健全レベルC・Dの公園施設割合を18.5%（H29）から10.6%（H33）に減少させる。							
	健全度レベルC・Dの公園施設割合（%） (長寿命化計画C・D対象施設数(220/1,084施設) 更新済み施設数(20/220施設)) ÷ (長寿命化計画対象全施設数(1,084施設))		19%	%				11%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靭化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																																	
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）		全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況																	
		H29		H30		H31		R02		R03																							
		一體的に実施することにより期待される効果																															
備考																																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	厚木市	直接	厚木市	-	-	厚木市都市公園安全・安心対策事業	公園施設長寿命化対策支援事業大谷公園他62公園	厚木市					422	策定済																
	A12-002	公園	一般	厚木市	直接	厚木市	-	-	都市公園安全・安心対策事業	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（都市公園の豪雨対策）	厚木市				23	-																	
											小計					445																	
											合計					445																	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

市の担当課にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和6年1月

公表の方法

ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

長寿命化計画に基づき当初の目標数と同数の85施設の遊具を更新した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

令和4年度から令和8年度において85施設の更新計画を作成した。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	健全レベルC・Dの公園施設割合（%）		
	最終目標値 11%		
	最終実績値 11%		

参考図面

