

社会資本総合整備計画
厚木市都市公園の豪雨対策整備(防災・安全)
(R4～R5)
厚木市

令和7年3月18日

計画の名称	厚木市都市公園の豪雨対策整備（防災・安全）														
計画の期間	令和０４年度　～　令和０５年度（2年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	厚木市														
計画の目標	厚木市内における公園及び緑地において、土砂災害防止法における土砂災害特別警戒区域として指定された箇所に対して、対策施設整備による危険区域指定の解除を行い、市民が安全に安心して利用できる公園及び緑地として整備・保全を進める。														
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		425	A	425	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R04）		（R05）
1	土砂災害特別警戒区域として指定された公園及び緑地について、対策施設整備を行い、危険区域指定の解除を行う。 危険区域指定箇所において、対策施設整備を実施し、効果を評価して行った危険区域指定の解除の達成率（％） ＝危険区域解除達成箇所数（X箇所）÷危険区域指定箇所（５箇所）×１００	0%	%	60%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	厚木市	直接	厚木市	-	-	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業	都市公園安全・安心対策緊急 総合支援事業（都市公園の豪 雨対策）	厚木市	■	■				425		-
											小計						425		
											合計						425		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市の担当課にて評価を実施	令和6年10月
	公表の方法
	ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	一部施工済みだが、区域全体としては未完了である。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	危険区域指定箇所において、対策施設整備を実施し、効果を評価して行った危険区域指定の解除の達成率（％）		
	最 終 目標値	60％	緊急性や即効性の高い事業を優先的に実施しており、目標を達成するための整備の進捗が図れなかったが、緊急性の高い箇所については対策工を実施している。
	最 終 実績値	0％	

参考図面

