

社会資本総合整備計画(市街地整備)事後評価

(厚木市)健康こどもの森整備事業

(H25~H29)

厚木市

令和2年11月11日

社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書

令和元年8月19日

計画の名称	1 (厚木市) 健康こどもの森整備事業																															
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)					交付対象	厚木市																									
計画の目標	<p>近年における遊びの画一化やデジタル化など遊び自体の質の変化により、人との関わりが希薄となり野外で遊ぶ機会が減少傾向となる中で、厚木市に広がる多様な自然へ目を向けこれらを素材とし、様々な自然体験が可能となる自由な遊び場を提供するため、将来を担う子どもたちが仲間とのびのびと遊び、学ぶことにより、健康づくり、活力づくり、そして次代を担う人づくりに向け、今後の自然体験活動の拠点となる施設整備を目的とする。こうした目的を達成するため、豊かな自然環境が良好に残る荻野運動公園を事業計画地とし、事業の推進を図るものである。</p> <p>また、本事業では、施設（ハード）整備後の講座（ソフト）が重要であり、こうした講座を充実させ、施設を効果的かつ継続的に運用する必要がある。この際の管理運営方針として、各種ボランティア団体等市民団体や市内大学等を始めとした教育機関、企業等が「主体的」に管理、運営に携わる体制を新たに構築するものである。</p>																															
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 自然体験活動の拠点となる健康こどもの森を整備し、公園内において展開する講座を平成29年度末までに10講座実施する。 供用済みである都市公園面積を167.5haから173.5haへ増加する。 																															
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H25当初)</th> <th>(H27末)</th> <th>(H29末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 営農体験や自然観察等、公園内において展開する講座の数を算出する。</td> <td>0 講座</td> <td></td> <td>91 講座</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 供用済みである都市公園面積の累計値を算出する。</td> <td>167.5</td> <td></td> <td>173.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H25当初)	(H27末)	(H29末)	① 営農体験や自然観察等、公園内において展開する講座の数を算出する。	0 講座		91 講座		② 供用済みである都市公園面積の累計値を算出する。	167.5		173.5	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																												
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																													
	(H25当初)	(H27末)	(H29末)																													
① 営農体験や自然観察等、公園内において展開する講座の数を算出する。	0 講座		91 講座																													
② 供用済みである都市公園面積の累計値を算出する。	167.5		173.5																													
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,168百万円	A	1,108百万円	B		C	60百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		5.1%																					
事後評価（中間評価）																																
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																																
事後評価（中間評価）の実施体制						事後評価（中間評価）の実施時期																										
社会資本総合整備計画の事後評価として厚木市市街地整備部公園緑地課で実施						平成27年度																										
						公表の方法																										
市ホームページ																																
1. 交付対象事業の進捗状況																																
交付対象事業																																
A1 道路事業																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考															
1-A-1	公園	一般	厚木市	直接		厚木市		都市公園事業 (荻野運動公園)	公園施設の新設 6ha	厚木市	H25	H26	H27	H28	H29	226																
											小計 (道路事業)					226																
B 関連社会資本整備事業																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 (港湾・地区名)	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考																
											H25	H26	H27	H28	H29																	
											合計																					
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																					

C 効果促進事業													備考			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	
										H25	H26	H27		H28		H29
1-C-1	公園	一般	厚木市	間接	各種ボランティア団体等		ボランティア等養成事業	ボランティア等の養成及び教育、イベント及びプログラム等の企画運営	厚木市							
1-C-2	公園	一般	厚木市	間接	厚木市		農耕環境整備事業	農地等整備、農耕機具等調達	厚木市							
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
1-C-1	整備目的に基づき、施設(ハード)を効率良くかつ効果的に運営するため、管理運営体制(ソフト)の構築が非常に重要であり、こうした体制づくりの早期構築が期待される。															
1-C-2	里山体験の一環として実施する田畑での耕作体験を行う上で、施設整備に合わせて必要となる田畑の整備や農耕機具等の調達が円滑になる。															



※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 地域の意見を取り入れた公園の整備を行い、新しくまた機能的になった結果、公園利用者が増加し、また、周辺地域の公園への関心が高まり、ボランティアなどの活動が活発になったため活性化された。 				
II 定量的指標の達成状況	指標①営農体験や自然観察等、公園内において展開する講座の数を算出する。	最終目標値	10 講座	目標値と実績値に差が出た要因	各種イベント開催などで公園への関心が高まりイベント参加者が多く、ボランティア団体がイベント内容の充実やイベントの企画が増えたため、より多くの講座を開催できたと考えられる。	
		最終実績値	91 講座			
	指標②供用済みである都市公園面積の累計値を算出する。	最終目標値	173.5 h a	目標値と実績値に差が出た要因		公園の配置計画の変更に伴い公園面積が広がった。
		最終実績値	175.5 h a			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						
3. 特記事項(今後の方針等)						
今後におきましても、ボランティア団体と協力しながらより多くのイベントを企画してもらい、より多くの来園者を増やしていくことが重要。						




市街地整備

計画の名称	1 (厚木市) 健康こどもの森整備事業	交付対象	厚木市
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)		

位置図



1-C-1 ボランティア等育成事業
1-C-2 農耕環境整備事業

-  都市公園事業(荻野運動公園)等実施区域
-  荻野運動公園(供用区域)
-  荻野運動公園(都市計画公園区域)

荻野運動公園