

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和4年度)

資料2

No.	対象施設名	令和4年度の取組スケジュール	令和4年度の第1短期再編プログラム対象施設の取組実績			担当部署
1	依知南小学校 (中央棟)	1. 基本計画 2. 適正配置・建て替えの検討 3. 関係者との協議	<p>[基本計画] 令和3年10月22日から令和5年3月10日までを契約期間とする依知南小学校他1校学校施設整備基本計画策定支援及び民間活力導入可能性調査業務委託を行い、基本計画の策定及び事業手法の決定を行った。</p>	<p>[適正配置・建て替えの検討] 中央棟の10年後(令和16年度)に更新時期を迎える西棟についても、児童数・学級数の将来推計を踏まえるとともに、スケールメリット等を考慮し、一体的に整備することとした。 また、半径1km圏内に立地する児童館及び老人憩の家との複合化等について、関係部署と調整を図り、内容を基本計画に反映した。</p>	<p>[関係者との協議] 令和3年3月17日に依知南小学校施設建て替えに係る学校関係者調整会を設置し、計6回の会議を開催した。</p>	教育施設課
2	緑ヶ丘小学校 (東棟・西棟)	1. 基本計画 2. 適正配置・建て替えの検討 3. 関係者との協議	<p>[基本計画] 令和3年10月22日から令和5年3月10日までを契約期間とする依知南小学校他1校学校施設整備基本計画策定支援及び民間活力導入可能性調査業務委託を行い、基本計画の策定及び事業手法の決定を行った。</p>	<p>[適正配置・建て替えの検討] 東棟の5年後(令和12年度)に更新時期を迎える西棟についても、児童数・学級数の将来推計を踏まえるとともに、スケールメリット等を考慮し、一体的に整備することとした。 また、半径1km圏内に立地する児童館及び老人憩の家との複合化等について、関係部署と調整を図り、内容を基本計画に反映した。</p>	<p>[関係者との協議] 令和3年3月17日に緑ヶ丘小学校施設建て替えに係る学校関係者調整会を設置し、計6回の会議を開催した。</p>	教育施設課
3	北小学校 (南棟)	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 関係者との協議	<p>[適正配置・建て替えの検討] 適正配置・建て替えの検討については、令和4年度に行っている依知南小学校・緑ヶ丘小学校の適正配置の検討結果を踏まえ、令和5年度に行うこととした。</p>	<p>[関係者との協議] 関係者との協議については、令和5年度に実施する適正配置・建て替えの検討状況を踏まえ、行うこととした。</p>		教育施設課
4	小鮎小学校 (南棟)	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 関係者との協議	<p>[適正配置・建て替えの検討] 適正配置・建て替えの検討については、令和4年度に行っている依知南小学校・緑ヶ丘小学校の適正配置の検討結果及び本市小・中学校の適正規模・適正配置に係る取組方針を踏まえ、令和5年度に行うこととした。</p>	<p>[関係者との協議] 関係者との協議については、令和5年度実施する適正配置・建て替えの検討状況を踏まえ、行うこととした。</p>		教育施設課
5	南毛利中学校 (体育館)	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 基本計画、関係者との協議	<p>[基本計画] 基本計画については、令和4年度に行っている依知南小学校・緑ヶ丘小学校の事業方式及びスケジュールの検討結果を踏まえ、令和6年度に策定することとした。</p>	<p>[適正配置・建て替えの検討] 適正配置・建て替えの検討については、令和4年度に行っている依知南小学校・緑ヶ丘小学校の適正配置の検討結果を踏まえ、令和5年度に行うこととした。</p>	<p>[関係者との協議] 関係者との協議については、令和5年度に実施する適正配置・建て替えの検討状況を踏まえ実施する。</p>	教育施設課
6	市庁舎 (本庁舎)	1. 基本設計 2. 実施設計	<p>[基本設計] 令和3年8月から令和4年9月を契約期間とする厚木市複合施設基本設計業務委託を行い、建物の配置、機能、性能、概算工事費、工事工程等をまとめた基本設計業務を完了した。</p>	<p>[実施設計] 厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務に係る公募型プロポーザルを令和4年11月に公告するとともに、事業者選定に係る支援業務を発注し、事業者選定に着手した。</p>		市街地整備課

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和4年度)

資料2

No.	対象施設名	令和4年度の取組スケジュール	令和4年度の第1期短期再編プログラム対象施設の取組実績		担当部署	
7	水泳プール	1. 廃止後の跡地利用について検討 2. 水辺拠点創出基本計画の進捗に合わせ検討及び実施	[廃止後の跡地利用について検討] 水泳プール跡地へのテニスコート移設の可能性等について、河川ふれあい課と計6回の協議を行った結果、テニスコートについては新たな移設先の検討を行うこととなった。	[「相模川厚木市水辺拠点創出基本計画」の進捗に合わせ検討及び実施] 河川ふれあい課と計6回の協議を行い、相模川水辺ふれあい拠点の整備スケジュールと水泳プールを含めたスポーツ施設の撤去スケジュールについて共通認識を図るとともに、関連する登記未了地等の調整をし、解決に向け事務を推進した。	スポーツ推進課	
8	三田児童館	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 関係者との協議	[適正配置・建て替えの検討] 三田小学校周辺に立地する複数の公共用地を比較検討し、候補地を選定するとともに、周辺公共施設との複合化の可能性について検討した。	[関係者との協議] 関係課との調整及び打合せ、上三田自治会連絡協議会及び三田児童館運営委員会への説明を行い、意見をもらった。	青少年課	
9	北部学校給食センター	1. 建設工事 2. 供用開始 3. 跡地活用に関する基本方針の検討	[建設工事] 令和3年7月に建設工事を開始し、令和4年6月30日に引渡しを受けた。	[供用開始] 令和4年7月、8月の開業準備期間を経て、9月から供用開始し、市内全13中学校に給食を提供した。 PFI事業のため、設計、建設、維持管理運営を一括して契約した。	[跡地活用] 跡地活用の方向性について部内の検討に入った。	学校給食課
10	厚木シティプラザ (中央図書館)	1. 基本設計 2. 実施設計	[基本設計] 市街地整備課が主体となり、令和3年3月19日から令和4年9月30日を契約期間とする厚木市複合施設基本設計業務委託を行い、中央図書館の機能部分について基本設計業務を完了した。	[実施設計] 厚木市複合施設整備事業設計施工一括型業務に係る公募型プロポーザルを令和4年11月に公告するとともに、事業者選定に係る支援業務を発注し、事業者選定に着手した。	中央図書館	
11	厚木シティプラザ (子ども科学館)	1. 基本設計	[基本設計] 市街地整備課が主体となり、令和3年3月19日から令和4年9月30日を契約期間とする厚木市複合施設基本設計業務委託を行い、中央図書館の機能部分について基本設計業務を完了した。	[基本設計(特殊内装)] 令和4年3月4日から令和5年3月31日を契約期間とする厚木市(仮称)未来館内装・展示基本設計業務委託において、展示及び事業・運営に関する計画の作成と、それに伴う内装、展示及び設備の基礎的設計業務を行った。	青少年課	
12	厚木北公民館	1. 基本設計・実施設計	[基本設計・実施設計] 令和4年4月1日から令和5年2月10日までを契約期間とする厚木北公民館新築工事に伴う施設設計業務委託を発注し、基本・実施設計を行った。		社会教育課	

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和4年度)

資料2

No.	対象施設名	令和4年度の取組スケジュール	令和4年度の第1期短期再編プログラム対象施設の取組実績		担当部署
13	ふれあいプラザ	1. 建設工事・外構工事	<p>[建設工事・外構工事] 令和4年6月、地盤調査の結果、複雑な地盤であることが判明したことから、杭の仕様変更に係る事業金額の増額のため、第1回変更契約を行った。 また、建設資材の納期遅延による工期延長が必要となったことから、事業期間の延長及び事業金額の増額のため、第2回変更契約を令和5年2月議会上に上程予定。 開業予定日を令和5年7月1日から令和5年12月1日に変更予定。</p>	<p>[設計・建設モニタリング業務委託] 委託事業者とともにSPCの事業進捗等について、モニタリングを実施した。 (契約期間令和3年4月20日から令和5年6月30日まで。債務負担行為を設定)</p>	環境事業課
14	厚木北児童館	1. 供用開始	<p>[供用開始] 令和4年3月30日に竣工式を行い、同日から供用開始した。</p>		青少年課
15	厚木消防署南毛利分署	1. 供用開始 2. 除却及び売却	<p>[供用開始] 消防団第7分団第6部器具置場との複合施設として、旧長谷市営住宅跡地への建替えが令和3年12月15日完了し、令和4年度から前倒して令和4年1月14日から供用を開始した。</p>	<p>[除却及び売却] 旧南毛利分署解体工事が完了した。また、用地の売却については、財産管理課が担当するため、令和5年3月末日までに所要の引継ぎ事務を実施する。</p>	消防総務課
16	厚木消防署相川分署	1. 供用開始 2. 除却及び土地区画整理事業での活用	<p>[供用開始] 相川地区の消防・防災施設として、近隣地への建替えが令和3年12月10日に完了し、令和4年度から前倒して令和3年12月24日から供用を開始した。</p>	<p>[除却及び土地区画整理事業での活用] 旧相川分署の解体工事が完了し、酒井土地区画整理事業にて用地を活用するため、都市整備部へ財産の引継ぎを行った。</p>	消防総務課
17	消防団第7分団第2部器具置場	1. 供用開始	<p>[供用開始] リース方式により、鉄骨造への建て替えを令和4年1月31日に完了し、令和4年度から前倒して令和4年2月1日に供用開始した。</p>		警防課
18	消防団第7分団第6部器具置場	1. 供用開始	<p>[供用開始] 厚木消防署南毛利分署との複合施設として鉄筋コンクリート造で整備し、令和4年度から前倒して令和4年1月15日から供用開始した。</p>		警防課

公共施設個別施設計画 第1短期再編プログラム対象施設の取組状況(令和4年度)

資料2

No.	対象施設名	令和4年度の取組スケジュール	令和4年度の第1期短期再編プログラム対象施設の取組実績		担当部署
19	消防団第2分団 第1部器具置場	1. 供用開始	<p>【供用開始】 リース方式により、鉄骨造への建て替えを令和5年1月31日に完了し、令和5年度から前倒して令和5年2月1日に供用開始した。</p>		警防課
20	厚木シティプラザ (老人福祉センター寿荘)	1. 移転内容及び移転先との協議 2. 基本調査業務	<p>【移転候補地の事業の方向性を協議】 移転候補地において実施している事業の方向性について、庁内関係課と協議した。</p>	<p>【移転内容及び移転先との協議】 令和3年度に予定していた移転内容及び移転先との協議並びに令和4年度に予定していた基本調査業務を令和5年度に実施することについて、庁内検討を行った結果、同業務の実施に先立ち、移転候補地で実施している事業の方向性について検討を行うこととしたため。</p>	健康長寿推進課
21	厚木消防署本署	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 関係者との協議	<p>【適正配置・建て替えの検討】 厚木市消防庁舎整備検討委員会等にて、建て替えの候補地について、現厚木消防署本署の敷地を含め検討を行った。</p>	<p>【関係者との協議】 建て替えの候補地の選定について関係課等と協議した。</p>	消防総務課
22	小鮎保育所	1. 関係者との協議 2. 事業者の選定 3. 建設工事	<p>【関係者との協議】 現小鮎保育所の保護者との説明会等を通じ、建て替えを行う施設の運営等について意見交換を行った。</p>	<p>【事業者の選定、建設工事】 建て替え手法等を定めた小鮎保育所建て替えに関する基本方針を令和4年6月6日に策定した。 上記方針に基づき、リース方式による建て替えに当たり、令和4年8月16日に賃貸借契約を締結した。</p>	保育課
23	南毛利保育所	1. 関係者との協議	<p>【方針の策定】 公立保育所に求められる役割を踏まえ、新しい時代に対応した保育所運営を推進するため、令和4年6月6日に保育所民営化計画を廃止し、厚木市立保育所の運営基本方針を策定した。</p>	<p>【関係者との協議等】 庁内関係課と協議・調整を図った。また、市内保育施設との意見交換等を通じ、運営方法を含めた施設の在り方について研究を進めた。</p>	保育課
24	睦合南公民館	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 関係者との協議	<p>【適正配置・建て替えの検討】 建て替えの候補地について、現公民館の敷地を含め、地元建設促進委員会と検討を行った。</p>	<p>【関係者との協議】 建て替えの候補地の選定について、関係者と協議した。</p>	社会教育課
25	藤塚児童館	1. 適正配置・建て替えの検討 2. 関係者との協議	<p>【適正配置・建て替えの検討】 建て替えの候補地の選定に向け、周辺施設との複合化・集約化の可能性の検討や関係課との協議を行った。</p>		青少年課