



## 優良表彰

西進開発 株式会社

愛名隧道補修工事

### 概要

トンネル延長L=185 m

はく落防止対策工（繊維シート接着工） A= 21 m<sup>2</sup>

（断面修復工） A= 1.3m<sup>3</sup>

漏水対策工（鉛直導水工） L=136 m

（水平導水工） L=130 m

水抜き孔機能回復工（内挿撤去） N= 45 箇所

（高圧洗浄） N= 45 箇所

補修材撤去工（繊維シート補強） A= 1.3m<sup>2</sup>

（水平導水樋） L= 44 m