北小学校施設整備事業に係る工事説明会質疑応答

日時　　令和８年 10 月 18 日（日）
　　午後１時 30 分から午後２時 45 分まで
場所　　北小学校　体育館
参加者　10 人

	質　疑	回　答
1	車で学校に来た際は、どこに車を止めれば良いか。	基本的には車での来校はご遠慮いただきたいですが、児童の怪我や急な早退等には対応できるよう正門及び給食車両出入口のあたりに 10 台程度は確保しています。詳細は改めて学校から案内します。
2	仮囲いについて具体的に教えてほしい。	プール三方：既存フェンス+防音シート 北棟西側：アドフラット 3.0m 西棟西側：アドフラット 2.0m 校庭側：アドフラット 3.0m 東-北側道路沿い：ガードフェンス 1.8m で計画しています。
3	高さのある樹木（イチョウ、ヒマラヤスギ等）を植えるとカラスが集まるため、近隣に影響がないよう考慮してほしい。	学校とも相談し、影響のないよう検討します。
4	アスベストの飛散が心配なので、近隣に影響がないようしっかり調査、測定を行ってほしい。	石綿粉じん濃度測定は、解体作業前に１回、作業中は週１回、作業後にも１回行う予定です。敷地内の端にて４～８か所測定を行い、近隣に影響のないようにします。
5	アスベストの保管について、第三者が触れたり、漏れだしたりしないよう、関係法令を遵守して対応してほしい。	アスベスト保管場所の周囲はガードフェンスで囲い、管理責任者等を記載した看板を掲示し、鍵をかけて保管します。 「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」を遵守し保管します。
6	プールを解体するとのことだが、新設はしないのか。	プールの新設は行いません。プールの授業は今年度より民間のスイミングスクールを利用して行っております。また、新校舎の建設と併せて消防水利を計画しております。
7	総事業費（解体工事含む）はいくらか。	契約金額は以下のとおりです。 建築工事：2,869,724,000 円 電気工事：378,180,000 円 衛生空調工事：429,000,000 円 合計：3,676,904,000 円
8	本日の資料はホームページで閲覧可能か。	ホームページに公開予定です。

9	家屋調査とはどういった内容か。	資料 P. 19 の範囲内の家屋（希望制）に対して、工事前及び新築工事完了後の２回、調査を行い、工事の影響がないか確認します。
10	体育館は災害時の避難場所になっていることから、人数によっては仮設校舎を使用することも考えられるが、仮設校舎は耐震性に問題ないのか。	学校用途として建築基準法の建築確認申請を行い建築しておりますので、安全性に問題はありません。

※内容が類似する質疑については、質疑回答を取りまとめて記載しております。